

REGIONE CAMPANIA

COMUNE
MONTECORICE

PROVINCIA
SALERNO

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON
TECNOLOGIA A LED

CRONOPROGRAMMA

CODICE
CR01

COMMITTENTE
Comune di Montecorice

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTO
Ing. Dante D'Agresti

REVISIONI

N°	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	Ottobre 2018				Emissione progetto definitivo/esecutivo

FILE:HD-RETE\COMUNEMONTECORICE\18.06-PD-PE_RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI

CRONOPROGRAMMA

Committente:		Comune di Montecorice (SA)										
Lavori:		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED										
Importo a base d'appalto	€ 1 446 330,84	PROGRAMMA LAVORI										
Tempo Utile - giorni -	300											
Tipologie lavori		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Importi
		01-gen	01-feb	01-mar	01-apr	01-mag	01-giu	01-lug	01-ago	01-set	01-ott	per
		31-gen	28-feb	31-mar	30-apr	31-mag	30-giu	31-lug	31-ago	30-set	27-ott	tipologie
Attività propedeutiche												
Approntamento cantiere e adempimenti tecnico/amministrativi												
Esecuzione												
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 2 068,32	€ 1 868,16	€ 2 068,32	€ 2 001,60	€ 2 068,32	€ 2 001,60	€ 2 068,32	€ 2 068,32	€ 2 001,60	€ 1 801,44	€ 20 016,00
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE Quadri Q01- Q02 - Q03 - Q04 - Q05 - Q06		€ 155 637,82	€ 140 576,09									€ 296 213,91
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE Quadri Q07- Q08				€ 104 005,96	€ 100 650,92							€ 204 656,88
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE Quadri Q09 - Q10 - Q11					€ 99 428,44	€ 102 742,73	€ 99 428,44					€ 301 599,61
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE Quadri Q12 - Q13 - Q14 - Q21							€ 106 389,79	€ 109 936,12				€ 216 325,91
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE Quadri Q16 - Q17 - Q18									€ 115 410,12	€ 111 687,21		€ 227 097,33
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE Quadri Q15 - Q19 - Q20 - Q22										€ 94 958,53	€ 85 462,67	€ 180 421,20
Totale nel periodo		€ 157 706,14	€ 142 444,25	€ 106 074,28	€ 202 080,97	€ 104 811,05	€ 207 819,84	€ 112 004,44	€ 117 478,44	€ 208 647,34	€ 87 264,11	€ 1 446 330,84
Totale progressivo		€ 157 706,14	€ 300 150,39	€ 406 224,66	€ 608 305,63	€ 713 116,68	€ 920 936,51	€ 1 032 940,95	€ 1 150 419,39	€ 1 359 066,73	€ 1 446 330,84	
% di avanzamento		11%	21%	28%	42%	49%	64%	71%	80%	94%	100%	